



Auswahl budgetierte Projekte

Version 11.08.2026



niederbüren

Projektbeschreibung	Planung	Projekt	Umsetzung	Bemerkungen
Sanierung Husenbrücke	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung Gossauerstrasse Mutwil bis Abzweigung Arnegg, 1. Etappe	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung Meteoleitung Bachstrasse	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung Gossauerstrasse Schnart bis Abzweigung Arnegg, 2. Etappe	Erledigt	Erledigt	75%	Umsetzung 21.9. bis 2.10.2026
Sanierung Teilstück Ebnetstrasse	Erledigt	Erledigt	50%	Umsetzung 17. bis 21.8.2026
Sanierung Teilstück Kirchstrasse	Erledigt	Erledigt	50%	Umsetzung 17. bis 21.8.2026
Teilstrassenplan Mutwiler Dorfstrassen Belagsarbeiten	Erledigt	75%	25%	Mitwirkung & Auflagefrist Juli/August/September 2026
Teilstrassenplan Verlegung Alte Mutwiler Dorfstrasse bei Schule	Erledigt	75%	25%	Vergabe und Detaillierung der Kosten
IT / EDV Evaluation und Definition von neuem Druckerlieferant	100%	75%	0%	Evaluierung ökonomisch bester Anbieter, mittel- und langfristige Kosten - Entscheid für TA Triumph Adler - Umsetzung Mitte September 2026
Orts- und Raumplanung (Zonenplan, Baureglement, Gewässerraumfestlegung, Schutzverordnung, Strassenplan)	100%	100%	75%	Terminplan: - Änderungsmitwirkung Sept. 2025 - Änderungsaufgabe Okt. 2025 - Fakultatives Referendum Dez. 2025 - Beim Kanton eingereicht Feb. 2026 → Ziel: Inkraftsetzung 1.1.2027
Systemwechsel Abwasser (IST: Anschlussgebühr & Verbrauch → SOLL: Grundgebühr & Verbrauch)	75%	50%	25%	Zurückgestellt: Neuausrichtung mit Synergieprüfung AVN-Gemeinden
ELEKTRA Ersatzstrategie der ca. 20-jährigen Smart Meter (Stromzähler)	100%	50%	25%	Evaluation Produkt & def. Terminplan
Altlastensanierung Waldegg, Mutwil, Iltisberg	75%	25%	25%	Historische & techn. Untersuchung