



# Auswahl budgetierte Projekte

Version 17.3.2026



# niederbüren

Projektbeschreibung	Planung	Projekt	Umsetzung	Bemerkungen
Sanierung <b>Husenbrücke</b>	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung <b>Gossauerstrasse Mutwil bis Abzweigung Arnegg, 1. Etappe</b>	Erledigt	Erledigt	100%	Abgeschlossen
Sanierung <b>Gossauerstrasse Schnart bis Abzweigung Arnegg, 2. Etappe</b>	Erledigt	75%	25%	Arbeitsvergabe erfolgt
Teilstrassenplan <b>Mutwiler Dorfstrassen Belagsarbeiten</b>	Erledigt	75%	25%	Detaillierung Variante 2.1
Teilstrassenplan <b>Verlegung Alte Mutwiler Dorfstrasse bei Schule</b>	Erledigt	75%	25%	Vergabe und Detaillierung der Kosten
Sanierung <b>Teilstück Ebnetstrasse</b>	75%	50%	0%	Detaillierung Projekt
Sanierung <b>Teilstück Kirchstrasse</b>	75%	25%	0%	Detaillierung Projekt
Sanierung Meteoleitung <b>Bachstrasse</b>	100%	75%	0%	Start nach Ostern 2026
<b>IT / EDV Einführung MS Office 365 (inkl. Ablösung abgekündigter Telefonanlage)</b>				
	Erledigt	Erledigt	100%	Migration erfolgte am 05.09.2025 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projektabschluss CHF 55'000.00 unter Budget (Einkaufsqualität)</li> </ul>
<b>Orts- und Raumplanung (Zonenplan, Baureglement, Gewässerraumfestlegung, Schutzverordnung, Strassenplan)</b>				
	100%	100%	75%	Terminplan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Änderungsmitwirkung Sept. 2025</li> <li>• Änderungsaufgabe Okt. 2025</li> <li>• Fakultatives Referendum Dez. 2025</li> <li>• Beim Kanton eingereicht Feb. 2026</li> </ul> → Ziel: Inkraftsetzung 1.1.2027
<b>Systemwechsel Abwasser (IST: Anschlussgebühr &amp; Verbrauch → SOLL: Grundgebühr &amp; Verbrauch)</b>				
	75%	50%	25%	Zurückgestellt: Neuausrichtung mit Synergieprüfung AVN-Gemeinden
<b>ELEKTRA Ersatzstrategie der ca. 20-jährigen Smart Meter (Stromzähler)</b>				
	100%	50%	25%	Evaluation Produkt & def. Terminplan
<b>Altlastensanierung Waldegg, Mutwil, Iltisberg</b>				
	75%	25%	25%	Historische & techn. Untersuchung
<b>Definition Altersstrategie</b>				
	50%	25%	0%	In Zusammenarbeit mit 7 Gemeinden